내 역 서

공사명 : 이화.신세계관 B303호 서버실 조성 공사 (기계설비)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
1. 서버실 조성 공사												
항온항습기	25RT(12.5RT x 2 Cycle), 에이알 또는 삼화에이스	대	5									제품사양서 참고
동관_가스관 (L-Type)	34.92mm 이상	M	700									실외기 위치 고려하여 선정할 것
동관_액관 (L-Type)	22.22mm 이상	M	700									실외기 위치 고려하여 선정할 것
급수관	동관 or STS	M	50									
배수관	PVC	M	50									
관보온_가스관 (고무발포)	D35 x 19T	M	700									
관보온_액관 (고무발포)	D20 x 25T	M	700									
관보온_급수관 (고무발포)		M	50									
냉매	R-407C, 배관길이 고려하여 냉매량 선정할 것	식	1									
질소	99.90%	식	1									
통신 및 제어선	제조사 시방	식	1									
부대 자재 및 부대 공사	실외기 위치 고려할 것	식	1									
실내기 분해 및 재조립	승강기 이용하여 반입	대	5									
누수 감지 설비 및 소방 연동 정지 설비		식	1									
실내기 물받이 판 및 배수 펌프	STS, 양정 15m 이상	대	5									
기존 에어컨, 배관 및 공조 덕트 철거	B303호 내부	식	1									
중장비 사용	도로점유 인허가 포함	식	1									
노출배관 트레이	STS	식	1									
H-Beam	100x100 이상	식	1									
피트 타공		식	1									
그 외 제품 사양 및 현장설명서 내용	포함	식										
※ 본 공내역서는 참고용이며, 실제 현장 여건을 반드시 확인하여 견적에 반영할 것.												